

社会資本総合整備計画

事後評価書

令和08年09月16日

計画の名称	関ヶ原町における循環のまちの実現（防災・安全）														
計画の期間	令和03年度 ～ 令和07年度（5年間）												重点配分対象の該当		
交付対象	関ヶ原町														
計画の目標	下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。														
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		253	A	253	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		令和3年度	令和5年度	令和7年度
1	処理場における改築対策の実施率を0%から10%に増加させる。			
	処理場における老朽施設の改築率	0%	5%	10%
	改築済の施設数（箇所）／改築すべき施設数（箇所）			
2	管渠の調査点検実施率を0%（R5）から15%（R7）に増加させる。			
	管渠調査点検実施率	0%	0%	15%
	調査点検が行われた管渠の区間延長（km）／調査点検が必要な管渠の区間延長（km）			
3	ストックマネジメント計画（第2期）の策定実施率を0%（R5）から100%（R7）に増加させる。			
	計画策定実施率	0%	0%	100%
	策定済みの計画数（件）／策定対象の計画数（件）			

備考等	個別施設計画を含む	☐	国土強靱化を含む	☐	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	関ヶ原町	直接	関ヶ原町	終末処 理場	改築	処理場（改築更新）	管理機械棟及び機械・電気設 備の改築	関ヶ原町	■	■	■	■		210		策定済
	A07-002	下水道	一般	関ヶ原町	直接	関ヶ原町	管渠（ 污水）	改築	管渠（改築更新）	管渠（調査・点検）	関ヶ原町			■	■	■	15		策定済
											小計						225		
水道・下水道事業	A07-003	下水道	一般	関ヶ原町	直接	関ヶ原町	－	改築	関ヶ原町ストックマネジ メント計画（策定）	ストックマネジメント計画（ 調査・計画）	関ヶ原町					■	28		策定済
											小計						28		
											合計						253		

事 後 評 価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

関ヶ原町役場 水道環境課にて実施。

事後評価の実施時期

令和8年9月。

公表の方法

町ホームページにて公表。

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

- ①関ヶ原浄化センターの№1反応タンクの曝気機及びスクリーンかす設備の自動除塵機の更新が完了し、適正な水処理ができるようになった。
- ②管渠の調査が町全体の約6.4kmの内7.0kmの調査点検が完了し、管渠の健全度の把握ができた。
- ③令和7年度末で終えるSM計画から次期の令和8年度から始まる計画を策定した。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

特に無し。

○特記事項（今後の方針等）

- ・新たに策定したSM計画に基づき、関ヶ原浄化センターの改築更新工事及びマンホールポンプ設備の更新工事行っていくために財源を確保して事業を進めていく。
- ・管渠の調査の約5.7kmが未調査のため、計画的に進めていく。

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	処理場における老朽施設の改築率		
	最 終 目標値	10%	無し。実績値：改築更新済施設数（2施設）／対策対象施設（20施設）＝10%
	最 終 実績値	10%	
2	管渠調査点検実施率		
	最 終 目標値	15%	各年度の調査目標延長について、令和7年度の実績が約1割程となり全体の目標値から4%の減となった。実績値：調査点検が行われた管渠延長（7km）／調査点検が必要な管渠延長（64km）＝11%
	最 終 実績値	11%	
3	計画策定実施率		
	最 終 目標値	100%	無し。実績値：策定済計画数（1件）／策定対象計画数（1件）＝100%
	最 終 実績値	100%	