関ケ原町維持管理個別施設計画（道路橋梁）（１５m以上）

（凡例）　○：点検　△：設計　□：修繕　■：更新　◆：撤去

令和6年3月現在

橋梁名	路線名	所在地	架設年次	橋長（m）	全幅員（m）	構造形式		点検記録		点検計画														修繕計画（設計・修繕・更新・撤去）															主な修繕内容	概算修繕費用（百万円）
						橋種	形式	点検年次	判定区分	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10		
そぶたにはし 祖父谷橋	そぶたにせん 祖父谷線	大字 今須1872-3　地先	1979	28.5	6.0	鋼橋	桁橋	R3	Ⅱ			○					○					○																			
とうげはし 藤下橋	なかせんどう・ふわのせきせん 中山道・不破の関線	大字 松尾155　地先	1968	18.0	4.3	鋼橋	桁橋	R3	Ⅰ			○					○					○					△		□												
あなだはし 穴田橋	ひがしまち・おおだかせん 東町・大高線	大字 関ケ原219-4　地先	1988	20.4	9.4	鋼橋	桁橋	R3	Ⅱ			○					○					○																			
しんみょうはし 新明橋	しんみょう３ごうせん 新明３号線	大字 今須628-5　地先	1987	23.0	3.8	鋼橋	桁橋	R3	Ⅰ			○					○					○							△	□											
たにやまはし 谷山橋	いますなかまち・ひらいせん 今須中町・平井線	大字 今須1637-1　地先	1973	33.9	3.8	鋼橋	桁橋	R3	Ⅲ			○					○					○			□										△	□				塗装塗替工、地覆隙間シール工、その他	10
むめいきょう 無名橋	たま　ろくたんだせん 玉・六反田線	大字 玉74-3　地先	1984	21.6	8.9	PC橋	桁橋	R3	Ⅰ			○					○					○																			
ふじかわだいはし 藤川台橋	たま　ろくたんだせん 玉・六反田線	大字 玉74-6　地先	1990	81.0	8.7	PC橋	桁橋	R3	Ⅰ			○					○					○																			
こがいとはし 小貝戸橋	いますなかまち・ひらいせん 今須中町・平井線	大字 今須1843-6　地先	1989	38.5	8.2	鋼橋	桁橋	R3	Ⅰ			○					○					○			□																
かわらはし 川原橋	たま・しものせん 玉・下野線	大字 玉658-1　地先	1981	18.0	5.2	鋼橋	桁橋	R3	Ⅱ			○					○					○																			
へいせいかわしろはし 平成川代橋	たま　ろくたんだせん 玉・六反田線	大字 玉890-4　地先	1989	50.0	8.7	鋼橋	桁橋	R3	Ⅰ			○					○					○																			
あいかわはし 相川橋	ひとつや・おおだかせん 一ツ軒・大高線	大字 野上10-9　地先	1984	19.6	15.8	PC橋	桁橋	R3	Ⅰ			○					○					○																			
なわてはし 縄手橋	とうげ・ささお・まつおせん 藤下・笹尾・松尾線	大字 松尾435-2　地先	1970	18.7	3.6	鋼橋	桁橋	R3	Ⅰ			○					○					○					□														
たまくらべおおはし 玉倉部大橋	たま　ろくたんだせん 玉・六反田線	大字 玉215-3　地先	1987	100.0	10.1	鋼橋	ラーメン橋	R3	Ⅰ			○					○					○					□														
みやのまえはし 宮ノ前橋	ひらい・そぶたにせん 平井・祖父谷線	大字 今須2528-8　地先	1996	38.1	6.2	鋼橋	桁橋	R3	Ⅰ			○					○					○																			
むかいかわらはし 向川原橋	やまなか・ろくたんだせん 山中・六反田線	大字 松尾799-1　地先	1989	20.6	5.2	PC橋	桁橋	R3	Ⅰ			○					○					○																			
おおかいとはし 大貝戸橋	いますにしまちせりざわせん 今須西町芹沢線	大字 今須1562-18　地先	1973	32.1	2.3	鋼橋	桁橋	R3	Ⅱ			○					○					○				□															
しんのがみかどうきょう 新野上架道橋	なかせんどう・のがみせん 中山道・野上線	大字 野上1049-1　地先	2004	38.4	11.8	PC橋	ラーメン橋	R3	Ⅰ			○					○					○																			
むめいきょう 無名橋	のがみきたせいり２ごうせん 野上北整理２号線	大字 野上900　地先	2004	27.1	5.1	PC橋	ラーメン橋	R3	Ⅰ			○					○					○																			
おごのはし 尾後野橋	こいけ・たません 小池・玉線	大字 玉1711-6　地先	1978	22.4	2.6	鋼橋	桁橋	R3	Ⅱ			○					○					○																			
だい２みなみのはし 第２南野橋	たま　ろくたんだせん 玉・六反田線	大字 藤下245-2　地先	2016	29.0	7.5	PC橋	桁橋	R3	Ⅰ								○					○																			
ごたんだはし 五反田橋	たま　ろくたんだせん 玉・六反田線	大字 藤下528-3　地先	2010	19.0	7.5	PC橋	床版橋	R4	Ⅰ				○					○					○																			
まつおはし 松尾橋	たま　ろくたんだせん 玉・六反田線	大字 松尾437-2　地先	2006	47.0	7.5	鋼橋	桁橋	R4	Ⅱ				○					○					○																			
みなだはし 皆田橋	たま　ろくたんだせん 玉・六反田線	大字 関ケ原2839-2　地先	2006	46.0	7.5	鋼橋	桁橋	R4	Ⅲ				○					○					○												△	□				塗装塗替工、仮設工一式、排水装置補修	30
23橋										0橋	0橋	19橋	3橋	0橋	0橋	0橋	20橋	3橋	0橋	0橋	0橋	20橋	3橋		2橋	1橋	3橋	0橋	2橋	1橋	0橋	0橋	0橋	1橋	2橋	1橋					

※修繕計画について、点検結果により、Ⅲ以上の判定となった橋梁について優先的に対策を実施します。特にⅣの判定となった場合においては、緊急に措置を講じます。
　なお、修繕計画は各年度での点検が完了した時点で第三者への影響や路線の重要度など総合的に勘案して見直す場合があります。

※当年度より後の修繕計画の費用については、点検結果より試算した概算の費用であり、各施設の詳細な状態を把握した段階において適宜更新していきます。

判定区分

区分		状態
Ⅰ	健全	構造物の機能に支障が生じていない状態
Ⅱ	予防保全段階	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態
Ⅲ	早期措置段階	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態
Ⅳ	緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じている、又は、生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態