関ケ原町維持管理個別施設計画（道路橋梁）（１５ｍ未満）

（凡例）　○：点検　△：設計　□：修繕　■：更新　◆：撤去

令和6年3月現在

橋梁名	路線名	所在地	架設年次	橋長（m）	全幅員（m）	構造形式		点検記録		点検計画												修繕計画（設計・修繕・更新・撤去）												主な修繕内容	概算修繕費用（百万円）
						橋種	形式	点検年次	判定区分	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10		
てらだはし 寺田橋	あきば・じんばのせん 秋葉・陣場野線	大字 関ケ原463-1　地先	1980	8.1	6.0	RC橋	床版橋	R2	Ⅰ		○					○					○																		
こうしはし 甲子橋	あきば・じんばのせん 秋葉・陣場野線	大字 関ケ原811-43　地先	1924	11.4	3.5	鋼橋	桁橋	R2	Ⅲ		○					○					○										△			□					
こばやしはし 小林橋	かどま・かいとせん 門間・貝戸線	大字 今須755-3　地先	2004	2.5	5.0	RC橋	溝橋	R1	Ⅰ	○					○					○																		
とどろきはし 轟橋	なかせんどう・いますじゅくせん 中山道・今須宿線	大字 今須3344　地先	不明	5.0	5.4	RC橋	床版橋	R2	Ⅱ		○					○					○																		
なしのきはし 梨の木橋	ひとつや・まつおせん 一ツ軒・松尾線	大字 関ケ原591-1　地先	1967	13.5	4.6	PC橋	床版橋	R2	Ⅱ		○					○					○																		
みなみのはし 南野橋	やまなか・ろくたんだせん 山中・六反田線	大字 藤下222-4　地先	1977	8.4	6.1	PC橋	床版橋	R2	Ⅰ		○					○					○																		
いちのたに２ごうはし 一之谷２号橋	なかせんどう・のがみせん 中山道・野上線	大字 野上45-3　地先	1991	4.8	7.0	RC橋	床版橋	R2	Ⅰ		○					○					○																		
ひらぎがわはし 平木川橋	なかせんどう・のがみせん 中山道・野上線	大字 野上1259-1　地先	1967	5.8	4.5	PC橋	桁橋	R2	Ⅲ		○					○					○										△	□							
しばいこせんきょう 柴井跨線橋	かいせんちせん 開戦地線	大字 松尾2-4　地先	不明	13.6	4.8	PC橋	桁橋	R4	Ⅱ				○					○				○										△		□					
じんでんはし 神田橋	かいせんちせん 開戦地線	大字 関ケ原1859-1　地先	1981	8.6	3.7	RC橋	床版橋	R2	Ⅰ		○					○					○																		
げみょうたにはし 下明谷橋	げみょうだにせん 下明谷線	大字 今須896-3　地先	1973	13.1	4.8	鋼橋	桁橋	R2	Ⅱ		○					○					○																		
さんとくはし 三徳橋	そぶたにせん 祖父谷線	大字 今須1918-1　地先	1979	10.5	6.0	PC橋	床版橋	R2	Ⅱ		○					○					○																		
はしがたにはし 橋ヶ谷橋	なかせんどう・やまなかせん 中山道・山中線	大字 山中62-6　地先	不明	5.0	7.4	RC橋	床版橋	R2	Ⅱ		○					○					○																		
ずいほうはし 瑞宝橋	くもん・ずいりゅうせん 公門・瑞竜線	大字 関ケ原501-1　地先	1989	14.2	4.0	RC橋	桁橋	R2	Ⅱ		○					○					○																		
ほそだはし 細田橋	こいけ・たません 小池・玉線	大字 関ケ原1767-5　地先	不明	8.4	5.0	PC橋	床版橋	R1	Ⅰ		○				○					○																		
いけした２ごうはし 池下２号橋	ひとつや・おおだかせん 一ツ軒・大高線	大字 野上8-6　地先	不明	4.7	16.0	RC橋	ラーメン橋	R3	Ⅰ			○					○					○																	
こがいと２ごうはし 小貝戸２号橋	いますなかまち・ひらいせん 今須中町・平井線	大字 今須1794-3　地先	1990	8.2	8.2	RC橋	床版橋	R3	Ⅱ			○					○					○																	
うぐいすはし 鶯橋	なかせんどう・やまなかせん 中山道・山中線	大字 山中183-1　地先	1953	8.4	8.0	RC橋	桁橋	R3	Ⅱ			○					○					○																	
きただにはし 北谷橋	なかせんどう・やまなかせん 中山道・山中線	大字 山中956-6　地先	不明	3.8	4.3	RC橋	床版橋	R3	Ⅱ			○					○					○																	
たきのわきはし 瀧之脇橋	やまなか・ひらいせん 山中・平井線	大字 山中942　地先	不明	4.6	5.6	RC橋	床版橋	R3	Ⅱ			○					○					○																	
しもたにがわはし 下谷川橋	なかの・くもんせん 中野・公門線	大字 関ケ原2984-4　地先	1984	9.5	3.7	RC橋	床版橋	R3	Ⅰ			○					○					○																	
なかのはし 中野橋	みなみしょうにしじおりせん 南小西通り線	大字 関ケ原3166-3　地先	1974	6.4	5.2	RC橋	床版橋	R3	Ⅰ			○					○					○																	
いけしたはし 池下橋	なかせんどう・ひとつやせん 中山道・一ツ軒線	大字 関ケ原3835　地先	1976	7.0	3.7	RC橋	床版橋	R2	Ⅱ			○				○				○																		
こばやしはし 小林橋	ひがしまちきた・くもんせん 東町北・公門線	大字 関ケ原359-1　地先	1984	6.1	2.3	RC橋	ラーメン橋	R3	Ⅰ			○					○					○																	
あいかわはし 相川橋	ひがしまち・あきばせん 東町・秋葉線	大字 関ケ原394-1　地先	不明	10.6	2.5	RC橋	桁橋	R3	Ⅱ			○					○					○																	
いけでら２ごうはし 池寺２号橋	いけでらいけせん 池寺池線	大字 関ケ原1727-1　地先	不明	5.4	5.9	RC橋	床版橋	R3	Ⅰ			○					○					○																	
あおたにはし 青谷橋	かどま・おおかわちせん 門間・大河内線	大字 今須1189　地先	1971	11.5	4.7	RC橋	桁橋	R3	Ⅱ			○					○					○																	
ほしまるはし 星丸橋	かどま・おおかわちせん 門間・大河内線	大字 今須1198-2　地先	不明	5.7	4.5	RC橋	溝橋	R1	Ⅰ	○					○					○																		
そぶたに２ごうはし 祖父谷２号橋	ひらい・そぶたにせん 平井・祖父谷線	大字 今須1910-6　地先	1980	9.4	4.2	PC橋	桁橋	R3	Ⅰ			○					○					○																	
かいせんち２ごうはし 開戦地２号橋	にしだこうえんせん 西田公園線	大字 関ケ原1865　地先	1982	5.3	4.0	RC橋	床版橋	R1	Ⅰ	○					○					○																		
まいたにはし 舞谷橋	のがみ・きたしんどうせん 野上・北新道線	大字 野上20-3　地先	1985	12.5	4.8	PC橋	桁橋	R4	Ⅰ				○					○					○																	
いちのたにはし 一之谷橋	のがみ・きたしんどうせん 野上・北新道線	大字 野上　地先	1985	5.8	5.2	RC橋	床板橋	R4	Ⅰ				○					○					○																	
にしたに２ごうはし 西谷２号橋	のがみ・きたしんどうせん 野上・北新道線	大字 野上2269　地先	1984	6.5	4.0	RC橋	溝橋	R1	Ⅰ	○					○					○																		
ひらぎがわ２ごうはし 平木川２号橋	のがみ・きたしんどうせん 野上・北新道線	大字 野上2292　地先	1983	6.0	6.2	RC橋	床版橋	R4	Ⅱ				○					○					○																	
きただに２ごうはし 北谷２号橋	きただにせん 北谷線	大字 山中209　地先	1962	4.1	4.4	RC橋	床版橋	R4	Ⅱ				○					○					○																	
きただに３ごうはし 北谷３号橋	きただにせん 北谷線	大字 山中239-2　地先	1962	4.9	4.6	RC橋	床版橋	R4	Ⅱ				○					○					○																	

関ケ原町維持管理個別施設計画（道路橋梁）（１５ｍ未満）

（凡例）　○：点検　△：設計　□：修繕　■：更新　◆：撤去

令和6年3月現在

橋梁名	路線名	所在地	架設年次	橋長（m）	全幅員（m）	構造形式		点検記録		点検計画											修繕計画（設計・修繕・更新・撤去）											主な修繕内容	概算修繕費用（百万円）
						橋種	形式	点検年次	判定区分	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10		
奥ノ田橋	決戦地南通り線	大字 関ケ原1026-2　地先	1992	13.6	7.2	PC橋	桁橋	R4	Ⅰ				○					○					○																	
清水橋	決戦地南通り線	大字 関ケ原1089-1　地先	1987	14.3	6.0	PC橋	桁橋	R4	Ⅰ				○					○					○																	
下土橋	下明谷１号線	大字 今須1346-1　地先	1985	7.5	4.5	RC橋	床版橋	R4	Ⅰ				○					○					○																	
久四郎橋	下明谷２号線	大字 今須1323　地先	1990	9.2	4.2	PC橋	桁橋	R4	Ⅱ				○					○					○																	
登里橋	常磐御前線	大字 山中915-1　地先	不明	4.5	4.2	RC橋	床版橋	R4	Ⅱ				○					○					○																	
農海道橋	西町１号線	大字 関ケ原2618-1　地先	1990	5.7	4.5	RC橋	溝橋	R1	Ⅰ	○					○					○																				
旭ヶ丘橋	旭ヶ丘墓地公園線	大字 関ケ原3741-3　地先	1975	2.3	3.7	RC橋	溝橋	R1	Ⅰ	○					○					○																				
大栗毛橋	瑞竜２号線	大字 関ケ原462　地先	1974	5.1	3.5	RC橋	床版橋	R4	Ⅱ				○					○					○																	
無名橋	小栗毛線	大字 関ケ原753　地先	不明	2.6	2.7	RC橋	溝橋	R1	Ⅰ	○					○					○																				
小栗毛橋	小栗毛線	大字 関ケ原3975　地先	1974	2.6	2.0	RC橋	床版橋	R4	Ⅱ				○					○					○																	
奥ノ田橋	小栗毛線	大字 関ケ原1106-3　地先	不明	2.0	2.0	木橋	桁橋	R4	Ⅱ				○					○					○																	
野田橋	野田・中田線	大字 関ケ原811-5　地先	不明	8.9	2.6	鋼橋	桁橋	H29	Ⅳ				○																通行止					◆						1
谷出橋	谷出線	大字 玉708-3　地先	1973	13.4	3.6	鋼橋	桁橋	R4	Ⅱ				○					○					○																	
小貝戸３号橋	小貝戸２号線	大字 今須1699-3　地先	1962	9.0	2.4	RC橋	床版橋	R5	Ⅰ					○					○					○																	
中田橋	中田線	大字 関ケ原811-41　地先	1990	12.0	11.45	PC橋	桁橋	R5	Ⅱ					○					○					○																	
梨の木川橋側道橋	御祭田６号線	大字 関ケ原1482-1　地先	1988	6.0	5.0	RC橋	床版橋	R5	Ⅰ					○					○					○																	
平木川橋	野上墓地線	大字 野上52-1　地先	1988	7.0	4.0	RC橋	床版橋	H26	Ⅰ	○																														
下明谷１号橋	下明谷３号線	大字 今須1290-2　地先	昭和40~50	7.4	2.5	鋼橋	桁橋	R5	Ⅰ					○					○					○								△	□								
下明谷２号橋	下明谷３号線	大字 今須1297-2　地先	平成6	5.7	2.3	鋼橋	桁橋	R5	Ⅱ					○					○					○												△	□				桁補修工、塗装塗替工 防護柵補修工、その他	11
下明谷３号橋	下明谷４号線	大字 今須1305-2　地先	昭和33	6.0	2.97	鋼橋	桁橋	R5	Ⅲ					○					○					○																	
中狭川３号橋	中狭線	大字 今須2602-1　地先	不明	10.9	4.2	PC橋	桁橋	R5	Ⅰ					○					○					○																	
寺田２号橋	寺田・北街道線	大字 関ケ原480　地先	1990	8.7	5.0	RC橋	ラーメン橋	R1	Ⅰ	○					○					○																				
新轟橋	今須中町・門間線	大字 今須98-6　地先	1994	11.0	6.2	PC橋	桁橋	R5	Ⅰ					○					○					○																	
黒血川橋	黒血・松尾線	大字 松尾720-13　地先	2009	12.9	5.2	PC橋	床版橋	R1	Ⅰ	○					○					○																				
無名橋	新大高４号線	大字 大高1096-19　地先	2003	3.6	5.7	RC橋	溝橋	R1	Ⅰ	○					○					○																				
無名橋	玉・六反田線	大字 藤下432-11　地先	2013	5.2	10.3	RC橋	溝橋	R5	Ⅰ					○					○					○																	
60橋										11橋	13橋	13橋	16橋	9橋	11橋	13橋	12橋	15橋	9橋	11橋	13橋	12橋	15橋		0橋	0橋	0橋	1橋	0橋	0橋	3橋	2橋	2橋	2橋	0橋	1橋	1橋				

※修繕計画について、点検結果により、Ⅲ以上の判定となった橋梁について優先的に対策を実施します。特にⅣの判定となった場合においては、緊急に措置を講じます。
　なお、修繕計画は各年度での点検が完了した時点で第三者への影響や路線の重要度など総合的に勘案して見直す場合があります。

※当年度より後の修繕計画の費用については、点検結果より試算した概算の費用であり、各施設の詳細な状態を把握した段階において適宜更新していきます。

判定区分

区分		状態
Ⅰ	健全	構造物の機能に支障が生じていない状態
Ⅱ	予防保全段階	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措
Ⅲ	早期措置段階	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ず
Ⅳ	緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じている、又は、生じる可能性が著し